HEIZUNG, SANITÄR- UND KLEMPNER e.G. EISLEBEN
Tel. 03475/92 59-0 Fax 03475/74 70 60
Steinkopfstraße 8 a - 06295 Lu. Eisleben

sanitär heizung klima

Einregulierungsbericht Gas - Ölfeuerungen

Kunde:

Anlage: Wich Glockenstr. 17 Bitterfeld

Prüfer: J. Voss Datum: 30.8.2023 20

Kessel

Kessel-Fabrikat: Junkers Kessel-Type: ZSR 18-24 E Baujahr:

Kesselleistung: 18 kW/h Kessel-Nr.: Heizfläche m²

Betriebsdruck: 1,5 bar Betriebstemp.: 65/80 °C

Unterdruck im Feuerraum: mbar Überdruck im Feuerraum: mbar

Gas-Öl-Brenner

Brenner-Fabrikat: Brenner-Type: Nr.: Baujahr:

Brennstoff: Erd -Gas H Gasdurchsatz: m³/h bezogen auf Kesselleistung

Heizwert Hu kj/m³/kg

Brennstoff: -Öl Öldurchsatz: kg/h bezogen auf Kesselleistung

Meßwerte

Gasdurchsatz m³/h	Gasfließdruck vor dem Regler mbar	Gasfließdruck hinter dem Regler mbar	Gasfließdruck vor dem Brenner mbar	CO_2 Vol.%	CO uppm	Abgastemp. °C	Raumtemp. °C	Feuerungs-Wirkungsgrad %	Über- oder Unterdruck im Brenner mbar	Über- oder Unterdruck im Feuerr. mbar	Über- oder Unterdruck im Fuchs mbar
				6,06	102	98	26	95,3			

Öldurchsatz kg/h	Düse	Ölvordruck bar	Rücklaufdr. bar	CO_2	Ruß	Abgastemp.					

Gas-Ölfeuerungsautomat Type: ; Dichtigkeitsprüfgerät Type:

Regelung: einstufig/gleitend zweistufig/stufenlos; Stellgetriebe Type:

Stauscheibe/Turbulator: mmØ Flammrohr: mmØ

Bemerkungen/Skizze

Wir haben uns von der Funktionsfähigkeit der Gas-Öl-Feuerungsanlage überzeugt und diese hiermit zur freien Benutzung übernommen bzw. übergeben.

Bitterfeld den 30.8.2023 20

Betreiber Ersteller